

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা কমিশন  
শিল্প ও শক্তি বিভাগ  
পাট, বস্ত্র ও বেপজা উইং  
www.plancom.gov.bd

নং-২০.০৫.০০০০.৪৩২.০১৪.০৯.২০১৭(খন্ড-২)-১৯

তারিখঃ ৫ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ  
১৯ জুন ২০১৭ খ্রি:

**বিষয়ঃ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভার বিজ্ঞপ্তি।**

পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের সদস্য জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন এর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা বিভাগের সম্মেলন কক্ষে (ব্লক-১০, কক্ষ- ৩-৪) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিম্নোক্ত প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) এর সভা নিম্নে উল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবেঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অর্থায়নের উৎস	তারিখ, সময় ও ভেন্যু	মন্ত্রণালয়/সংস্থা
০১।	ব্যালেন্সিং, মডার্নাইজেশন, রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন (বিএমআরই) অব দ্যা এক্সিসটিং রুথ প্রসেসিং সেন্টার এ্যাট মাধবদী, নরসিংদী (২য় সংশোধিত)	সম্পূর্ণ জিওবি অনুদান	২২/০৬/২০১৭ খ্রি: (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০:৩০ মিনিট পরিকল্পনা বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (ব্লক-১০, কক্ষ- ৩-৪)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

০২। সভার কার্যপত্র ও প্রস্তাবিত আরডিপিপি (প্রতিটি ১ প্রস্ত) এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০৩। উক্ত সভায় যথা সময়ে উপস্থিত থাকার/উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

  
১৯.০৬.২০১৭

(মো: সালাহউদ্দিন আহাম্মদ)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোনঃ ৯১১৭৩৩১  
sahmedmk@yahoo.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৮। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৯। ফুগু-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ-

- ১। উপ সচিব, প্রটোকল শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা (পরিকল্পনা বিভাগের সম্মেলন কক্ষ প্রস্তুত রাখা অনুরোধসহ)।
- ২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৩। সদস্য (শিল্প ও শক্তি) মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান (শিল্প ও শক্তি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। যুগ্ম-প্রধান (পাট, বস্ত্র ও বেপজা উইং) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয়ঃ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভার জন্য কার্যপত্র।

- ১। প্রকল্পের নামঃ ব্যালেন্সিং, মডার্নাইজেশন, রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন (বিএমআরই) অব দ্যা এক্সিসটিং ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার এ্যাট মাধবদি, নরসিংদী (২য় সংশোধিত)।
- ২। ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।  
খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।
- ৩। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

(কোটি টাকায়)

	মূল অনুমোদিত	১ম সংশোধিত অনুমোদিত	২য় সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ব্যয় অপেক্ষা বৃদ্ধি (%)
মোট	৩২.৩২১৩	৪১.৫৮	৪৪.৫৮	৩.০০ (৭.২২%)
জিওবি	৩২.৩২১৩	৪১.৫৮	৪৪.৫৮	৩.০০ (৭.২২%)
প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-

- ৪। প্রকল্পের অর্থায়ন ও উৎসঃ সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারে অনুদান।

- ৫। ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক বরাদ্দ চাহিদা/ব্যয় বিভাজনঃ

(কোটি টাকায়)

বছরভিত্তিক জিওবি অর্থের চাহিদা	
অর্থ বছর	পরিমাণ
বছর-১ (২০১৩-২০১৪)	০.৫৪৮৫
বছর-২ (২০১৪-২০১৫)	১.২৭৩৩
বছর-৩ (২০১৫-২০১৬)	৬.১৬২৫
বছর-৪ (২০১৬-২০১৭)	২৫.৭১৯৭
বছর-৫ (২০১৭-২০১৮)	১০.৯৭৬০
মোট=	৪৪.৫৮

- ৬। প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ

	আরম্ভ	সমাপ্ত
মূল অনুমোদিত	জুলাই ২০১৩	জুন ২০১৫
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	জুলাই ২০১৩	জুন ২০১৬
১ম সংশোধিত অনুমোদিত	জুলাই ২০১৩	জুন ২০১৭
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় বার)	জুলাই ২০১৩	জুন ২০১৮
২য় সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	জুলাই ২০১৩	জুন ২০১৮

- ৭। প্রকল্প এলাকাঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	নরসিংদী	নরসিংদী সদর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা কমিশন  
শিল্প ও শক্তি বিভাগ  
পাট, বস্ত্র ও বেপজা উইং  
www.plancom.gov.bd

বিষয়ঃ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভার জন্য কার্যপত্র।

- ১। প্রকল্পের নামঃ ব্যালেন্সিং, মডার্নাইজেশন, রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন (বিএমআরই) অব দ্যা এক্সিসটিং ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার অ্যাট মাধবদি, নরসিংদী (২য় সংশোধিত)।
- ২। ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।  
খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।
- ৩। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

(কোটি টাকায়)

	মূল অনুমোদিত	১ম সংশোধিত অনুমোদিত	২য় সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ব্যয় অপেক্ষা বৃদ্ধি (%)
মোট	৩২.৩২১৩	৪১.৫৮	৪৪.৫৮	৩.০০ (৭.২২%)
জিওবি	৩২.৩২১৩	৪১.৫৮	৪৪.৫৮	৩.০০ (৭.২২%)
প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-

- ৪। প্রকল্পের অর্থায়ন ও উৎসঃ সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারে অনুদান।

- ৫। ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক বরাদ্দ চাহিদা/ব্যয় বিভাজনঃ

(কোটি টাকায়)

বছরভিত্তিক জিওবি অর্থের চাহিদা	
অর্থ বছর	পরিমাণ
বছর-১ (২০১৩-২০১৪)	০.৫৪৮৫
বছর-২ (২০১৪-২০১৫)	১.২৭৩৩
বছর-৩ (২০১৫-২০১৬)	৬.১৬২৫
বছর-৪ (২০১৬-২০১৭)	২৫.৭১৯৭
বছর-৫ (২০১৭-২০১৮)	১০.৯৭৬০
মোট=	৪৪.৫৮

- ৬। প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ

	আরম্ভ	সমাপ্ত
মূল অনুমোদিত	জুলাই ২০১৩	জুন ২০১৫
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	জুলাই ২০১৩	জুন ২০১৬
১ম সংশোধিত অনুমোদিত	জুলাই ২০১৩	জুন ২০১৭
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় বার)	জুলাই ২০১৩	জুন ২০১৮
২য় সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	জুলাই ২০১৩	জুন ২০১৮

- ৭। প্রকল্প এলাকাঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	নরসিংদী	নরসিংদী সদর

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দঃ

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে প্রকল্পটির আনকমে ২৯৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে (আরএডিপি পৃষ্ঠা নং- ১৮০-১৮১; এবং ক্রমিক নং- ৪১)।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- মাধবদীপু বিদ্যমান বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি বিএমআরই এর মাধ্যমে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- স্বল্প মূল্যে তাঁতিদেরকে বয়নোত্তর বিভিন্ন সেবা যথা-ডায়িং, মার্সারাইজিং, স্টেন্টারিং, সিন্জিং, ক্যালেন্ডারিং, ব্লিচিং প্রিন্টিং ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করা;
- তাঁতিদেরকে মানসম্পন্ন বস্ত্র উৎপাদনে সহায়তা করা; এবং
- তাঁতিদের বস্ত্র উৎপাদনে ত্রুটির হার হ্রাস করা।

১০। প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি এবং মূল কার্যক্রমঃ

১০.১। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

২০০৩ সালের তাঁত শুমারি অনুসারে দেশে মোট তাঁতের সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬ টি। তন্মধ্যে ৩,১১,৮৫১ টি সচল এবং বাকি ১,৯৩,৭০৫ টি অচালু রয়েছে। অচালু তাঁত সমূহ বন্ধ থাকার কারণ হলো চলতি মূলধনের অভাব (৭৯%), সুতার অভাব (১২%), শ্রমিক সমস্যা (২%), বিক্রয়জনিত সমস্যা (৫%), অন্যান্য সমস্যা (২%) ইত্যাদি। ২০০৩ হতে ২০১৭ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ সময়ে ব্যবধানে বাংলাদেশের তাঁত শিল্প এবং এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁতিদের অর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ফলে তাঁত শিল্পের তথ্য-উপাত্তও পরিবর্তিত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত পুরানো তথ্য-উপাত্ত নিয়ে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যয় প্রাক্কলন করে আসছে যা বাস্তবসম্মত নয়। ২০০৩ সালে পরিচালিত তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশের অধিকাংশ তাঁতিরা আধুনিক পদ্ধতিতে রংকরণ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। পুরানো পদ্ধতিতে বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ করায় তাদের উৎপাদিত বস্ত্রের রং, ডিজাইন এবং বুননে সাদৃশ্য থাকে না। ফলে তাঁতিদের উৎপাদিত বস্ত্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা ও ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি দুঃসাধ্য হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশের ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় ১৯৮৭ সালে নরসিংদীর মাধবদীতে একটি বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ কেন্দ্র থেকে তাঁতিদের বয়নোত্তর সেবা যথা রংকরণ, স্টেন্টারিং, ক্যালেন্ডারিং, মার্সারাইজিং, প্রিন্টিং ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়। এ কেন্দ্র থেকে যে সকল তাঁতিদের সেবা প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্য থেকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা পরবর্তীতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা বেশকিছু বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন করে। অথচ সঠিক পরিকল্পনা ও সময়োপযোগী উদ্যোগের অভাবে আলোচ্য কেন্দ্রটিকে আধুনিকায়ন করা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রটির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাওয়ায় যন্ত্রপাতির সার্ভিস ক্যাপাসিটি হ্রাস পেয়েছে এবং পরিচালনা ব্যয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায়, কেন্দ্রটিকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

মূল প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৩২.৩২১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩৩-০৭-০৫-২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিদ্যমান অঙ্কের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধি, নতুন অঙ্কের অন্তর্ভুক্তি এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৪১.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১২-০৭-২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১০.১। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ভূমি উন্নয়ন (১৫৮৯০ ঘ.মি.) ;
- ৩৭১.৭৪ বর্গমিটার অফিস ভবন এবং ১৭৬৫.৮০ বর্গমিটার নতুন কারখানা ভবন নির্মাণ ;
- বিদ্যমান ফ্যাক্টরি শেড মেরামত ;
- ৪৮১.১০ বর্গমিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ;
- বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ;
- বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন (৫৫.৭৬ ব.মি.), জেনারেটর রুম (৫৫.৭৬ ব.মি.);
- বয়লার হাউজ (৪৭.৫৮ ব.মি.) নির্মাণ; এবং
- ইটিপি স্থাপন।

১১। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজনঃ সংযোজনী 'ক' দৃষ্টব্য।

১২। প্রকল্প সংশোধনের কারণ এবং আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

১২.১। প্রকল্প সংশোধনের কারণঃ

ক) বিদ্যমান অঞ্জের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধিঃ বেতন-ভতাদি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, যন্ত্রপাতির সংখ্যা ও ব্যয় বৃদ্ধি, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়জনিত ব্যয় বৃদ্ধি ইটিপিসহ অন্যান্য বিভিন্ন পূর্ত নির্মাণ কাজের ব্যয় বৃদ্ধি।

খ) অনুমোদিত প্রকল্পে অর্থের সংস্থান না থাকাঃ প্রকল্প প্রণয়নকালে সাব-স্টেশন থেকে ফ্যাক্টরি শেডে স্থাপিত বা মেশিনারিজে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় হেভী লোডেড ওয়ারিং এর জন্য ইতঃপূর্বে কোন অর্থ বরাদ্দ না রাখা; সাব-স্টেশনের জন্য প্রকল্পে ট্রান্সফরমার, HT সুইচ গিয়ার, LT সুইচ গিয়ার, PFI, ইলেকট্রিক ওয়ারিং ইত্যাদি বাবদ ইতঃপূর্বে কোন অর্থ না ধরা এবং ১০০০ KVA জেনারেটরের শব্দ নিয়ন্ত্রণ জন্য ক্যানোপি (Canopy) স্থাপন করা;

গ) বৈদ্যুতিক সংযোগ ও গ্যাস সংযোগের লোড বৃদ্ধিঃ বর্তমানে ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার (সিপিপি)-তে চালু ২২৫ KW লোড এর পরিবর্তে নতুন ১০০০KVA সাব-স্টেশন চালু করার লক্ষ্যে ৮০০ KW লোড বৃদ্ধি করা; বর্তমানে সিপিপিতে চালু গ্যাসের ৪,৩৩৫ ঘনমিটার লোড এর পরিবর্তে ১০০০KVA জেনারেটর, ৫ টন স্টীম বয়লার এবং অন্যান্য মেশিনারিজে ব্যবহারের জন্য গ্যাসের ১,৯০,২৪৪ ঘনমিটার লোড বৃদ্ধি করা;

ঘ) টাইম ওভার-রানের কারণে পূর্ত নির্মাণ কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া; এবং

ঙ) পরামর্শ খাতে ব্যয় হ্রাসঃ ইটিপি পরামর্শক নিয়োগ খাতে ব্যয় হ্রাস।

১২.২ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৩৫.৫১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩২%। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম হলো তাঁত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা- যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬৫.৯০% (২য় সংশোধিত প্রস্তাব অনুযায়ী)। অনুমোদিত মূল প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১৫ এর মধ্যে ২৩৭৩.০৩ লক্ষ টাকায় ৩৫ টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান ছিল, যেখানে অনুমোদিত ১ম সংশোধিত প্রকল্পের ডিপিপিতে ৩৪ টি যন্ত্রপাতির ক্রয়ের জন্য ২৮৯৯.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। এদিকে, প্রকল্পের ২য় সংশোধনী প্রস্তাবে ৩৬ টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ২৯৩৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধন প্রস্তাবের পূর্ব পর্যন্ত ৩৪ টি যন্ত্রপাতির মধ্যে মাত্র ১টি স্টেন্টার মেশিন ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে।

১৩.০ প্রকল্পের আয়-ব্যয় বিশ্লেষণঃ ১৫% ডিসকাউন্ট হারে প্রকল্পের আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ

	আর্থিক	অর্থনৈতিক
NPV	১০০১.১৬	১২০৭.৭৯
BCR	১.২৪	১.৩০
IRR	২২.৮০	২৬.৫৫

১৪.০ পরিকল্পনা কমিশনের মতামতঃ


১৪.১ চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ইটিপি পরামর্শক ফি বাবদ ৫.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন দেখানো হয়েছে। ইটিপি পরামর্শক ইতোমধ্যে নিয়োজিত হয়েছেন কি-না তা প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।

১৪.২ প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র ৮.০ অনুচ্ছেদে (পৃষ্ঠা-৫) অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন অংশে পূর্ত নির্মাণ কাজ অঞ্জের আওতায় ৫৫.৭৬ বর্গমিটার সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণের সঙ্গে ১০০০ KVA ট্রান্সফর্মার ও ক্যানপিসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের ব্যয় একত্রে প্রাক্কলন করা হয়েছে। সাব-স্টেশন ভবনের জন্য আনুমানিক ২০০.০০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের যে সকল যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হবে সেগুলোর প্রাক্কলিত ব্যয় অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজনের সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় অংশে পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে। এছাড়া যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির প্রাক্কলিত ব্যয় বিভাজনসহ একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা পরিশিষ্ট আকারে পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে সন্নিবেশ করতে হবে।

১৪.৩ প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র ৮.০ অনুচ্ছেদে (পৃষ্ঠা-৫) অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন অংশে পূর্ত নির্মাণ কাজ অঞ্জের আওতায় ৫৫.৭৬ মিটার জেনারেটর রুম নির্মাণ কাজ ও ১০০০ KVA জেনারেটর সংগ্রহের ব্যয় জেনারেটর রুম নির্মাণের ব্যয়ের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজনের সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় এবং পূর্ত নির্মাণ অংশে উক্ত ব্যয়সমূহ পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

- ১৪.৪ প্রকল্প এলাকায় নতুন ফ্যাক্টরি শেডে ১৭ আইটোমের ৩৫টি মেশিনারিজ স্থাপন করা হবে। এজন্য নবনির্মিত সাব-স্টেশনে ১০০০ KVA ট্রান্সফর্মার স্থাপন করা হবে। বর্তমানে সিপিসি'তে ২২৫ KW লোড চালু আছে। নতুন ১০০০ KVA বিশিষ্ট সাব-স্টেশন চালু করতে হলে ৮০০ KW লোড বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী উক্ত পরিমাণ লোড বৃদ্ধির জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে জামানত হিসাবে ২৪,৫১,২০০.০০ টাকা এবং অন্যান্য ব্যয় বাবদ ৬,০০,০০০.০০ টাকাসহ মোট ৩০,৫১,২০০.০০ টাকা (ত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশত) টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন। প্রকল্পের ২য় সংশোধনে বৈদ্যুতিক লাইন খাতে উক্ত অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। জামানত হিসাবে প্রদেয় ২৪,৫১,২০০.০০ টাকা প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে সমন্বয় করা হবে তা তাঁত বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় অবহিত করতে পারেন।
- ১৪.৫ সিপিসি ক্যাম্পাসে অবস্থিত গ্যাস চার্জার হতে ১০০০ KVA জেনারেটর, ৫ টন স্টিম বয়লার এবং নতুন ফ্যাক্টরি শেডে স্থাপিতব্য অন্যান্য মেশিনারিজে গ্যাস সংযোগের জন্য ৩টি আলাদা গ্যাস সংযোগ পাইপ লাইন স্থাপন করা হবে। বর্তমানে সিপিসিতে গ্যাসের ৪.৩৩৫ ঘনমিটার লোড চালু আছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধনে ১০০০ KVA জেনারেটর, ৫ টন স্টিম বয়লার এবং অন্যান্য মেশিনারিজে ব্যবহারের জন্য গ্যাসের ১,১০,২২৪ ঘনমিটার লোড বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী উক্ত পরিমাণ গ্যাসের লোড বৃদ্ধির জন্য গ্যাস অফিসের অনুকূলে অগ্রিম হিসাবে ১৯,২৩,০০০.০০ টাকা এবং জামানত হিসাবে ৩৮,৪৬,০০০.০০ টাকাসহ মোট ৫৭,৬৯,০০০.০০ (সাতলক্ষ উনসত্তর হাজার) টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন। হয়েছে। জামানত হিসাবে প্রদেয় ৩৮,৪৬,০০০.০০ টাকা প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে সমন্বয় করা হবে তা তাঁত বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় অবহিত করতে পারেন।
- ১৪.৬ প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র পৃষ্ঠা ২২, সংযোজনী-৩(ক) এ উল্লিখিত 'উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা' শিরোনামে প্রকল্পের আওতায় যে সকল ক্রয় পরিকল্পনার বিবরণ দেয়া হয়েছে তা পিপিআর-২০০৮ এর আলোকে প্রণীত উল্লেখ করা হলেও বেশ কিছু বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য কিছু বিচ্যুতিও লক্ষ্য করা গেছে। নিম্নে এরূপ চিহ্নিত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং সেগুলো সংশোধনে করণীয় বিষয় উল্লেখ করা হলোঃ
- ১৪.৬.১ পণ্য-১ প্যাকেজের আওতায় ডিপিএম/ওটিএম ক্রয় পদ্ধতিতে ২৯৯,৫০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির ১টি পণ্য ক্রয়ের পরিকল্পনা বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কি কি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হবে তা এ বর্ণনা হতে স্পষ্ট নয়। প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র পরিশিষ্ট অংশেও এ বিষয়ে কোন বর্ণনা নেই। ডিপিপি'র পরিশিষ্ট অংশে পণ্য-১ প্যাকেজের আওতায় কি কি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হবে তা প্রাক্কলিত ব্যয়সহ উল্লেখ করতে হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২০১৬ সালে প্রকাশিত পিপিআর-২০০৮ এর সংশোধন সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন অনুসরণপূর্বক এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী একটি প্যাকেজের জন্য একটিমাত্র ক্রয় পদ্ধতি উল্লেখপূর্বক এ প্যাকেজের ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধন করতে হবে। যদি সরকারি মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানায় সংযোজিত ও উৎপাদিত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরকারের নিজস্ব অর্থে ক্রয়ের বিষয় থাকে তবে "সরকারি মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানায় সংযোজিত ও উৎপাদিত পণ্য" এর পরিধি সম্পর্কে পিপিআর-২০০৮ এর সংশোধনীরূপে ২৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অবাধ প্রতিযোগিতা এড়ানোর লক্ষ্যে বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, সরবরাহকারী ও ঠিকাদারের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি বা আনুকূল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে না।
- ১৪.৬.২ পণ্য-২ প্যাকেজের আওতায় ডিপিএম/ওটিএম ক্রয় পদ্ধতিতে ২৬৯৭,৯০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির ৩৫টি পণ্য ক্রয়ের পরিকল্পনা বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যার তালিকা প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র পরিশিষ্ট-০৭ (পৃ:৩৪) এ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত পিপিআর-২০০৮ এর সংশোধন সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন অনুসরণপূর্বক এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী একটি প্যাকেজের জন্য একটিমাত্র ক্রয় পদ্ধতি উল্লেখপূর্বক এ প্যাকেজের ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধন করতে হবে। যদি সরকারি মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানায় সংযোজিত ও উৎপাদিত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরকারের নিজস্ব অর্থে ক্রয়ের বিষয় থাকে তবে "সরকারি মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানায় সংযোজিত ও উৎপাদিত পণ্য" এর পরিধি সম্পর্কে পিপিআর-২০০৮ এর সংশোধনীরূপে ২৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অবাধ প্রতিযোগিতা এড়ানোর লক্ষ্যে বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, সরবরাহকারী ও ঠিকাদারের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি বা আনুকূল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে না। কোন নির্দিষ্ট মানের পণ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে (যেমন, ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড) কারিগরী বিনির্দেশ (Technical specification) সে অনুযায়ী প্রস্তুত করতে হবে।
- ১৪.৬.৩ পণ্য-৩ হতে পণ্য-৭ পর্যন্ত প্যাকেজসমূহের জন্য ব্যয়ের সীমা অনুযায়ী আরএফকিউ বা ওটিএম এর মধ্যে যে কোন একটি দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

- ১৪.৭ প্রকল্পের আওতায় বিদেশ হতে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহ করা হবে। এক্ষেত্রে আরডিপিপি'তে বৈদেশিক মুদ্রা এবং সিডি-ভ্যাটের সংস্থান রাখার প্রয়োজন হবে কিনা তা উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করতে পারেন।
- ১৪.৮ অনুমোদিত ১ম সংশোধিত প্রকল্প দলিলে (ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-৮৫) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্লথ প্রসেসিং সেন্টারটিতে বর্তমান চাহিদায় হস্তচালিত ও শক্তি চালিত তাঁত বস্ত্রের বিদ্যমান সার্ভিসিং-এর পাশাপাশি নতুন মোট বিনিয়োগ ব্যয় ৩২৫৯.১২ লক্ষ টাকা এবং ৭০% উৎপাদন ক্ষমতায় উক্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে তাঁতিদের বিভিন্ন প্রকার সুতি কাপড়ের জন্য তৈরী পোষাক শিল্পের বস্ত্রের অত্যাধুনিক মেশিনে উন্নত ফিনিশিং সার্ভিসিং প্রদান বাবদ রাজস্ব আয় ১২৫৪.৪৭ লক্ষ টাকা (১০০% উৎপাদন ক্ষমতায় সম্ভাব্য বার্ষিক আয় ১৭৯২.০৯ লক্ষ টাকা) হবে। সুতরাং প্রতিবছর ১২৫৪.৪৭ লক্ষ টাকা হিসাবে বিনিয়োগকৃত ৩২৫৯.১২ লক্ষ টাকার পে-ব্যাক পিরিয়ড হবে ২.৫৯ বছর অর্থাৎ ২.৫৯ বছরে উক্ত বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরৎ পাওয়া সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত প্রকল্পে সংশোধিত বিনিয়োগ ব্যয়ে ৭০% উৎপাদন ক্ষমতায় পে-ব্যাক পিরিয়ড কি হবে তা তাঁত বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় অবহিত করতে পারেন। উক্ত সময় অব্যবহিত পর স্থাপিতব্য মেশিনের জনবলের বেতন-ভাতাদি এবং বার্ষিক বিদ্যুত ও গ্যাস বিল পরিশোধের পরও প্রায় ১০০০.০০ লক্ষ টাকা মুনাফা হিসাবে অর্জিত হবে। সরকারের নিকট হতে অনুদান হিসাবে সমুদয় প্রকল্প ব্যয় গ্রহণ করায় পে-ব্যাক পিরিয়ডের অব্যবহিত পর বার্ষিক প্রায় ১০০০.০০ লক্ষ টাকা লাভ হিসাবে অর্জিত অর্থ সরকারের কোন তহবিলে কি শিরোনামে/হিসাবে জমা হবে সে বিষয়ে তাঁত বোর্ডের প্রতিনিধি সভায় অবহিত করতে পারেন।
- ১৪.৯ প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত প্রকল্প দলিলের ১ম পৃষ্ঠার ৪.০ নং অনুচ্ছেদে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল অংশে ১ম বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি অর্থাৎ জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত এবং ২য় বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি অর্থাৎ জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।
- ১৪.১০ প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত প্রকল্প দলিলের ৬.০ নং অনুচ্ছেদে বছরভিত্তিক প্রকল্পের অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) অংশে বছর-১, বছর-২ ও বছর-৩ অর্থ বছরসমূহে প্রকৃত ব্যয়ের সাপেক্ষে অনুমোদিত ১ম সংশোধিত এবং ২য় সংশোধন প্রস্তাবে অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আরডিপিপি'তে প্রকল্পটির অনুকূলে ২৯৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি এবং প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি'তে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য উক্ত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ২৯৪০ লক্ষ টাকা উল্লেখ করতে হবে। অবশিষ্ট অর্থ প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি'তে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য উল্লেখ করতে হবে।
- ১৪.১১ চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে আরডিপিপি'তে প্রকল্পটির অনুকূলে ২৯৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অথচ ডিপিপি'র ৯.০ নং অনুচ্ছেদে আইটেমভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি এবং বছরভিত্তিক ব্যয় ও অঙ্গুর পরিমাণ অংশে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য মোট ব্যয় দেখানো হয়েছে ২৫৭১.৯৭ লক্ষ টাকা। এছাড়া, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য ব্যয় দেখানো হয়েছে ১০৯৭.৬০ লক্ষ টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আরডিপিপি'তে প্রদত্ত বরাদ্দ অথবা প্রকৃত ব্যয়ের আলোকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মোট ব্যয় এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য ব্যয় প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি'তে প্রতিফলন করতে হবে।
- ১৪.১২ অনুমোদিত ১ম সংশোধিত প্রকল্পের মেয়াদ আইএমইডি'র সুপারিশক্রমে যেহেতু ইতোমধ্যে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে সেহেতু প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র ১১.০ অনুচ্ছেদে প্রকল্প সংশোধনের কারণ যুক্তিসহ বর্ণনাকরণ অংশে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখের প্রয়োজন নেই।
- ১৪.১৩ 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি' সংক্রান্ত পরিপত্রের আলোকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র গঠন সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়।
- ১৪.১৪ প্রকল্পের আয়-ব্যয় বিশ্লেষণে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়ের আলোকে প্রকল্পে ক্যাশ-ফ্লো সংশোধন করে তা নিরূপণ করতে হবে।

  
 (মোঃ মোশারফ হোসেন)  
 যুগ্ম-প্রধান

১৫ (২০১৩)-ক

১ম সংশোধিত ডিবিপি এবং ২য় সংশোধিত ডিবিপি'র মধ্যে পার্থক্যের কারণে তুলনা

(লক্ষ টাকায়)


ক্রমিক সংখ্যা	ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	১ম সংশোধিত ডিবিপি						২য় সংশোধিত ডিবিপি			পার্থক্য								
			প্রকার	পরিমাণ	মোট			প্রকার	পরিমাণ	মোট	প্রকার	পরিমাণ	পার্থক্য							
					মোট	কিউবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য						মোট	কিউবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য					
<b>(ক) বাজি:</b>																				
৪৫০০		কর্মকর্তাদের বেতনঃ																		
	৪৫০১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	১	১৭.২৩	১৭.২৩		জন	১	২৪.৫৪	২৪.৫৪									
৪৬০০		কর্মচারীদের বেতনঃ																		
	৪৬০১	কর্মচারীদের বেতন	জন	১	২.৫৩	২.৫৩		জন	১	২.৫৫	২.৫৫									
৪৭০০		ভাতাদিঃ																		
	৪৭০৫	বাড়ি ভাড়া	জন	১	৮.৪৩	৮.৪৩		জন	১	৭.৩৯	৭.৩৯									
	৪৭১৩	উৎসব বোনাস	জন	১	৩.৫৬	৩.৫৬		জন	১	৪.৯১	৪.৯১									
	৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	জন	১	৩.৬৬	৩.৬৬		জন	১	৩.৯৩	৩.৯৩									
	৪৭৫৫	মিথিলা ভাতা	জন	১	৩.৩৮	৩.৩৮		জন	১	৩.৩৫	৩.৩৫									
	৪৭৯৭	অন্যান্য ভাতাদি	জন	১	১.৬১	১.৬১		জন	১	১.১১	১.১১									
		মোট ভাতাদি =			২২.৩৪	২২.৩৪				২৫.১৭	২৫.১৭									
৪৮০০		সরবরাহ ও সেবাঃ																		
	৪৮০৬	মসিলা ভাতা	মাস	১১	৪.৪৫	৪.৪৫		মাস	১৮	৫.৬০	৫.৬০									
	৪৮০৮	গাড়ী ভাড়া	মাস	৪৬	১৮.৪৭	১৮.৪৭		মাস	৫৮	২৩.৪৩	২৩.৪৩									
	৪৮১৬	টেলিফোন বিল	থোক		৩.৯৩	৩.৯৩		থোক		৩.৩০	৩.৩০									
	৪৮১৭	ই-মেইল/ইন্টারনেট বিল	থোক		৩.১৫	৩.১৫		থোক		৩.২৫	৩.২৫									
	৪৮১৯	পানির বিল	থোক		৩.৫৩	৩.৫৩		থোক		৩.৩৫	৩.৩৫									
	৪৮২১	বিদ্যুৎ বিল	থোক		৩.৬৩	৩.৬৩		থোক		৩.৮৩	৩.৮৩									
	৪৮২১	গ্যাস ও ফুয়েল	থোক		৭.৭১	৭.৭১		থোক		৮.৩১	৮.৩১									
	৪৮২১	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক		২.৩৫	২.৩৫		থোক		২.১৯	২.১৯									
	৪৮২৮	বৈদ্যুতিক/সীলস/স্ট্যাম্প	থোক		২.৯৩	২.৯৩		থোক		৪.৫৩	৪.৫৩									
	৪৮৩১	পুচার ও বিজ্ঞাপন	থোক		৩.১৮	৩.১৮		থোক		৫.৭৩	৫.৭৩									
	৪৮৩৫	আপ্যাসন	থোক		১.৮৯	১.৮৯		থোক		৪.৩৪	৪.৩৪									
	৪৮৩৪	টিকিট পরামর্শক ফি	থোক		১৫.৩৩	১৫.৩৩		থোক		১২.৫৩	১২.৫৩									
	৪৮৩৫	সম্মানী	থোক		৩.৮৩	৩.৮৩		থোক		৬.৫৪	৬.৫৪									
	৪৮৯৩	গ্রামাণিৎ চার্জ (আউট সোর্সিং)	জন	১	৩.৯৮	৩.৯৮		জন	১	৬.২৩	৬.২৩									
	৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	থোক		৪.২৬	৪.২৬		থোক		৫.৭৯	৫.৭৯									
		মোট সরবরাহ ও সেবা =			৬৯.৯৬	৬৯.৯৬				৮৭.৮৯	৮৭.৮৯									
৪৯০০		মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসনঃ																		
	৪৯১১	কম্পিউটার, সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য মেরামত	থোক		১.১৩	১.১৩		থোক		৩.০৬	৩.০৬									
		উপমোটক (বাজি) =			১১৩.৩৩	১১৩.৩৩				১৪৩.৫১	১৪৩.৫১									

X



ইকনমিক কোড	ইকনমিক সংস্করণ	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিহীন)	১ম সংশোধিত হিটপি						২য় সংশোধিত হিটপি						পাথকা						
			একক	পরিমাণ	মোট				একক	পরিমাণ	মোট				একক	পরিমাণ	মোট				
					মোট	জিডিবি (বিশেষিক মুদ্রা)	সিআই (বিশেষিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট	জিডিবি (বিশেষিক মুদ্রা)	সিআই (বিশেষিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট	জিডিবি (বিশেষিক মুদ্রা)	সিআই (বিশেষিক মুদ্রা)	অন্যান্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	
<b>(খ) মূলধন:</b>																					
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়ঃ																				
	৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	সংখ্যা/সেট	৩৪	২৮৯৯.৫০	২৮৯৯.৫০			সংখ্যা/সেট	৩৬	২৯৩৭.৫০	২৯৩৭.৫০				২	৩৮.০০	৩৮.০০			
	৬৮১৫	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা/সেট	১	১.৬০	১.৬০			সংখ্যা/সেট	২	১.৬৫	১.৬৫					০.০৫	০.০৫			
	৬৮১৯	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা/সেট	৭	১.৯৯	১.৯৯			সংখ্যা/সেট	৮	৬.৯৯	৬.৯৯					৫.০০	৫.০০			
	৬৮২১	আসবাব পত্র	সংখ্যা/সেট	৯১	১০.৪৭	১০.৪৭			সংখ্যা/সেট	৯৪	১১.৪৭	১১.৪৭					১.০০	১.০০			
	মোট সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় =				২৯১৩.৫৬	২৯১৩.৫৬					২৯৫৭.৬১	২৯৫৭.৬১					৮৪.০৫	৮৪.০৫			
৭০০০	পূর্ত নির্মাণ কাজঃ																				
	৭০০১	ভূমি উন্নয়ন	ঘনমিটার	১৫৮৯০	৪৫.২১	৪৫.২১			ঘনমিটার	১৫৮৯০	৪৫.২১	৪৫.২১					০.০০	০.০০			
	৭০০৬	অফিস ভবন	বর্গমিটার	৩৭১.৭৪	১০৪.৮২	১০৪.৮২			বর্গমিটার	৩৭১.৭৪	৯৮.৮২	৯৮.৮২					-৬.০০	-৬.০০			
	৭০১৬	অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামোঃ																			
		(ক) নতুন ফ্যাক্টরী শেড	বর্গমিটার	১৭৬৫.৮	৩৩১.৬৭	৩৩১.৬৭			বর্গমিটার	১৭৬৫.৮	৪০৯.০০	৪০৯.০০					৭৭.৩৩	৭৭.৩৩			
		(খ) সীমানা প্রাচীর	রানিং মি.	৪৮৬.৪৯	৮৮.১৭	৮৮.১৭			রানিং মি.	৪৮১.১	৮৯.৪০	৮৯.৪০				-৫	১.২৩	১.২৩			
		(গ) অভ্যন্তরীণ ও এপ্রোচ রোড	বর্গমিটার	১০২৫.৫	২৪.২০	২৪.২০			বর্গমিটার	১০২৫.৫	২৮.১৯	২৮.১৯					৩.৯৯	৩.৯৯			
		(ঘ) সাব-স্টেশন ভবন ও ১০০০ কেভিএ যন্ত্রপাতি ও ক্যানপিসং	বর্গমিটার	৫৫.৭৬	১৩.৮২	১৩.৮২			বর্গমিটার	৫৫.৭৬	১১৬.৭৮	১১৬.৭৮					১০২.৯৬	১০২.৯৬			
		(ঙ) নিরাপত্তা গেইট	খোক		১০.০০	১০.০০			খোক		২২.০০	২২.০০					১২.০০	১২.০০			
		(চ) জেনারেটর রুম	বর্গমিটার	৫৫.৭৬	১৩.৮২	১৩.৮২			বর্গমিটার	৫৫.৭৬	১২.৪১	১২.৪১					-১.৪১	-১.৪১			
		(ছ) ওভারহেড পানির ট্যাংক, আন্ডার গ্রাউন্ড বিজার্ভার	ধারণক্ষমতা গ্যালন	১১০০০০	১১৩.৬০	১১৩.৬০			ধারণক্ষমতা গ্যালন	১১০০০০	১০২.০৩	১০২.০৩					-১১.৫৭	-১১.৫৭			
		(জ) বিদ্যমান ফ্যাক্টরী শেড মেরামত ও পুরাতন ফ্যাক্টরী বিস্তৃত সংস্কার	খোক		২৯.৫৬	২৯.৫৬			খোক		২৯.৫৬	২৯.৫৬					০.০০	০.০০			
		(ঝ) বয়লার হাউজ	বর্গমিটার	৪৭.৫৮	১৬.৫০	১৬.৫০			বর্গমিটার	৪৭.৫৮	১৯.৮৮	১৯.৮৮					৩.৩৮	৩.৩৮			
		(ঞ) পাবলিক টয়লেট	খোক		৮.০০	৮.০০			খোক		৮.০০	৮.০০					০.০০	০.০০			
		(ট) হিটপিপে রাসায়নিক ও পয়নিষ্কাশন লাইন সংযোগ (কভার আরসিসসং)	খোক		৪৩.০০	৪৩.০০			খোক		৩৬.৫৫	৩৬.৫৫					-৬.৪৫	-৬.৪৫			
		(ঠ) তরল বর্জ্য শোধনাগার (হিটপি)	খোক		৮৫.০০	৮৫.০০			খোক		১১৮.০০	১১৮.০০					৩২.০০	৩২.০০			

উদ্দেশ্য ক্রমিক	উদ্দেশ্য বিবরণ	টকনমিকসারকোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	১ম সংশোধিত ডিপিপি							২য় সংশোধিত ডিপিপি					পার্থক্য					
			একক	পরিমাণ	বায়				একক	পরিমাণ	বায়				একক	পরিমাণ	বায়			
					মোট	ক্রিডবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	ক্রিডবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট	ক্রিডবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	ক্রিডবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য			মোট	ক্রিডবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	ক্রিডবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
		(ড) চিপ মিউনিসিপালিটি (৭.৫ হেক্টর)	খোক		১১.৮৮	১১.৮৮			খোক		১১.৮৮	১১.৮৮					০.০০	০.০০		
		(ই) সাফটার ও সার্ফেস ড্রেন	খোক		৩০.০০	৩০.০০			খোক		২৫.২৩	২৫.২৩					-৪.৭৭	-৪.৭৭		
		(গ) কম্পাউন্ড লাইটিং	খোক		১৪.০০	১৪.০০			খোক		১৪.০০	১৪.০০					০.০০	০.০০		
		মোট অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো (ক-গ) =			৮৩০.২২	৮৩০.২২					১০৪২.৯১	১০৪২.৯১					২১২.৬৯	২১২.৬৯		
৭০৪১		পানির লাইন ও স্টিম পাইপ লাইন	খোক		৪০.০০	৪০.০০			খোক		৩৮.৬৪	৩৮.৬৪					-১.৩৬	-১.৩৬		
৭০৫৬		বৈদ্যুতিক লাইন (সংযোগ ফি ও নিরাপত্তা জামানতসহ)	খোক		১২.৬০	১২.৬০			খোক		৪৩.১১	৪৩.১১					৩০.৫১	৩০.৫১		
৭০৮১		অন্যান্য বাস:																		
		(ক) গ্যাস লাইন (সংযোগ ফি ও নিরাপত্তা জামানতসহ)	খোক		১৫.০০	১৫.০০			খোক		৭৩.০০	৭৩.০০					৫৮.০০	৫৮.০০		
		(খ) পিপিধ	খোক		৫.০০	৫.০০			খোক		৯.০০	৯.০০					৪.০০	৪.০০		
		মোট অন্যান্য বাস (ক-খ) =			২০.০০	২০.০০					৮২.০০	৮২.০০					৬২.০০	৬২.০০		
		মোট পূর্ত নির্মাণ =			১০৫২.৮৫	১০৫২.৮৫					১৩৫০.৬৯	১৩৫০.৬৯					২৯৭.৮৪	২৯৭.৮৪		
		উপমোট-খ (মূলধন) =			৩৯৬৬.৪১	৩৯৬৬.৪১					৪৩০৮.৩০	৪৩০৮.৩০					৩৪১.৮৯	৩৪১.৮৯		
		মোট (ক+খ) =			৪০৭৯.৭১	৪০৭৯.৭১					৪৪৫১.৮১	৪৪৫১.৮১					৩৭২.১০	৩৭২.১০		
(গ)		ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি			৩৮.০০	৩৮.০০					০.০০	০.০০					-৩৮.০০	-৩৮.০০		
(ঘ)		প্রাইস কনটিনজেন্সি (১%)			৪০.২৯	৪০.২৯					৬.১৯	৬.১৯					-৩৪.১০	-৩৪.১০		
		সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৪১৫৮.০০	৪১৫৮.০০					৪৪৫৮.০০	৪৪৫৮.০০					৩০০.০০	৩০০.০০		

  
 বোর্ড সালার্ডমিন আহম্মদ  
 ডিনিয়র সহকারী প্রধান  
 শিল্প ও শক্তি বিভাগ  
 পরিকল্পনা কমিশন  
 বাংলাদেশ সরকার